

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางที่ ๒ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			
					พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗												
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ ๑๒	จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ป่าพลูกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	บ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ ๑๒														←→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○
๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔	จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ถังกรองน้ำประปาผิวดิน) สนามกีฬาหมู่บ้าน รายละเอียดตาม	๑๔๐,๐๐๐	บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔														←→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○
๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังหลวง หมู่ที่ ๑	จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน วางท่อ พีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๔.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	บ้านวังหลวง หมู่ที่ ๑														←→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาห้องสูงเหล็ก รูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านห้วยโทก หมู่ที่ ๑๑	จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาห้องสูงเหล็ก รูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕.๐๐ เมตร (ไม่รวมฐานราก) รายละเอียดตาม	๔๑๒,๕๐๐	บ้านห้วยโทก หมู่ที่ ๑๑														←→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเส้นทางคมนาคม และขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		
					พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอยโตน หมู่ที่ ๑๐	เหล็ก(คสล.) สายทางหลวง ๑๐๖ - อ่างยาว รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๐๘ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบรูปและ	๒๐๐,๐๐๐	บ้านดอยโตน หมู่ที่ ๑๐								←	→				ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ ๘	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทุ่งดงป่าสักรหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๙๙ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา	๒๐๐,๐๐๐	บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ ๘								←	→				ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางหลวง ๑๐๖ - ศาลาเอนกประสงค์ รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๑๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๕๐,๐๐๐	บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓								←	→				ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านใหม่ศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๔	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย ๔ รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๒๐๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๖๔,๐๐๐	บ้านใหม่ศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๔								←	→				ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย ๗ รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๖๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบรูปและ	๙๐,๐๐๐	บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔								←	→				ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			
					พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗												
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๑๑	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บ้านห้วยแท้ง หมู่ที่ ๕	จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟสาธารณะโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๔ จุด รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบรม.ป่าพลก้าหนด	๒๐๐,๐๐๐	บ้านห้วยแท้ง หมู่ที่ ๕														←→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ ๗	จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินทางเข้าหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนแต่งพื้นทางเดิม ๒๓,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. และตัดดินคันทาง ๒,๓๑๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบรูปและ	๒๐๐,๐๐๐	บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ ๗														←→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๐๐๔๔ สายฟาร์มหมู บ้านห้วยแท้ง หมู่ที่ ๕ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน เชื่อมต่อบ้านห้วยแท้งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ต.บ้านโฮ้ง อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒,๕๐๐,๐๐๐	บ้านห้วยแท้ง หมู่ที่ ๕														←→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
					พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีในตำบลป่าพลู	ฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรี ตำบลป่าพลู	๒๐,๐๐๐	อบต.ป่าพลู													ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
					พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน ของแต่ละหมู่บ้านในตำบลป่าพลู	๓๐,๐๐๐	ตำบลป่าพลู													ดำเนินการแล้ว	๑๓,๒๓๒

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
					พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดกิจกรรมดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูรายละเอียดตามโครงการที่กำหนดตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ	๕,๐๐๐	อบต.ป่าพลู													ดำเนินการแล้ว	๒,๖๐๐
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดกิจกรรมดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูรายละเอียดตามโครงการที่กำหนดตามกฎหมาย		อบต.ป่าพลู													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
					พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน เถลิงพระเกียรติฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดกิจกรรมดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู	๑๐,๐๐๐	อบต.ป่าพลู													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

