

และกำรใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9	ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9	130,000	บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการปรับปรุงระบบประปาโซล่าเซลล์) บ้านป่าพลู(บ่อแร่) หมู่ที่ 2	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2	217,000	บ้านป่าพลู (บ่อแร่) หมู่ที่ 2	กองช่าง													ดำเนินการแล้ว	216,000.00
3	โครงการปรับปรุงระบบประปาโซล่าเซลล์) บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6	370,590	บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6	กองช่าง													ดำเนินการแล้ว	369,000.00
4	โครงการปรับปรุงระบบประปาโซล่าเซลล์) บ้านดอยโตน หมู่ที่ 10	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านดอยโตน หมู่ที่ 10	304,550	บ้านดอยโตน หมู่ที่ 10	กองช่าง													ดำเนินการแล้ว	303,000.00
5	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ตำบลป่าพลู (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	ปรับปรุงหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ตำบลป่าพลู	499,400	ตำบลป่าพลู	กองช่าง													ดำเนินการแล้ว	498,300.00
6	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 ม. และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์สซิเบล) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 บ่อ	560,000	บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1	กองช่าง													ดำเนินการแล้ว	468,000.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		

1.2 พัฒนาเส้นทางคมนาคม และขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.50082 สายบ้านวังหลวง ซอย 14 และรหัสสายทาง ลพ.ถ.50083 สายบ้านวังหลวง ซอย 15 หมู่ที่ 1	จ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 336.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,344.00 ตร.ม.	498,000	บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1	กองช่าง													ดำเนินการแล้ว	410,000.00
2	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยหละ หมู่ที่ 3	จ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 164.00 ม. หนา 0.04 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 ม. ระยะทางยาว 240.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,256.00 ตร.ม.	473,000	บ้านห้วยหละ หมู่ที่ 3	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.50066 สายบ้านทุ่งม่าน ซอย 11 บ้านนายบุญถาน หมู่ที่ 4	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 116.00 ม. หนา 0.15 ม.	274,000	บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 4	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	265,000.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.50145 สายบ้านห้วยแหง ซอย 6 หมู่ที่ 5	จ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 122.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488.00 ตร.ม.	181,000	บ้านห้วยแหง หมู่ที่ 5	กองช่าง														ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.50033 สายบ้านแม่หาด ซอย 5 หมู่ที่ 6	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม.	166,000	บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6	กองช่าง														อยู่ระหว่างดำเนินการ	160,000.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.50092 สายบ้านแม่ลอบ ซอยข้างอาคารอเนกประสงค์ ผาแตก หมู่ที่ 8	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 85.00 ม. หนา 0.15 ม.	200,000	บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8	กองช่าง														ดำเนินการแล้ว	193,000.00
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอยโตน ซอย 10 หมู่ที่ 10	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 126.00 ม. หนา 0.15 ม.	256,000	บ้านดอยโตน หมู่ที่ 10	กองช่าง														อยู่ระหว่างดำเนินการ	247,000.00
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโทก ซอยเลียบลำเหมือง	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว	202,000	บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11	กองช่าง														อยู่ระหว่างดำเนินการ	195,000.00
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.50117 สายบ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 4 - บ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12 (เลียบลำเหมืองลุ่ม)	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 19.00 ม. หนา 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม.	200,000	บ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12	กองช่าง														อยู่ระหว่างดำเนินการ	193,000.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.50013 ซอยบ้านลุงทรัพย์ บ้านใหม่ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 14	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 270.00 ม. หน้า 0.15 ม.	497,000	บ้านใหม่ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 14	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	479,000.00
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 14	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 33.00 ม. หน้า 0.15 ม.	60,000	บ้านใหม่ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 14	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	58,000.00
12	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.50210 สายซอยกลางบ้าน บ้านใหม่ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 14	จ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 90.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม.	133,000	บ้านใหม่ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 14	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	
						พ.ศ. 2568				พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
13	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.50070 สายบ้านทุ่งม่าน ซอย 14 หมู่ที่ 4 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 555.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตร.ม.	842,000	บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 4	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
14	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.50082 สายบ้านวังหลวง ซอย 14 และ ลพ.ถ.50083 สายบ้านวังหลวง ซอย 15 หมู่ที่ 1 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม.ระยะทางยาว 435.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตร.ม.	660,000	บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1	กองช่าง													ดำเนินการแล้ว	590,000.00
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.50131 สายบ้านห้วยโทก ซอย 1 หมู่ที่ 11 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 374.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,496.00 ตร.ม.	567,000	บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11	กองช่าง													ดำเนินการแล้ว	507,000.00
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.50074 สายบ้านป่าพลู -เอกภพก่อสร้าง หมู่ที่ 2 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 1,937.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,748.00 ตร.ม.	4,659,000	บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.50016 สายบ้านป่าพลู -หน้าวัดทุ่งม่าน หมู่ที่ 4 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 1,720.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,680.00 ตร.ม.	4,138,000	บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 4	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในตำบลป่าพลู	ฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรีตำบลป่าพลู	20,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด	→												ดำเนินการแล้ว	14,260.00
2	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลป่าพลู	เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าพลูเพื่อฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ต.ป่า	10,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าพลู	เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าพลู	10,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด	→												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
รวม 3 โครงการ			40,000																14,260.00

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในตำบลป่าพลู	40,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด													ดำเนินการแล้ว	2,428.00
รวม 1 โครงการ			40,000																2,428.00

(3) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน และคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน

(1)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล	อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลป่าพลู	10,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด														ดำเนินการแล้ว	33,175.00
รวม 1 โครงการ			10,000																33,175.00	

(2)แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้มีรายได้น้อย)	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้มีรายได้น้อย)	20,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการรกรับ - ส่งเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู	จ้างเหมาบริการรถยนต์รับและส่งเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสหรือมีฐานะยากจนที่เรียนใน ศพด.ต.ป่าพลู	168,000	ตำบลป่าพลู	กองการศึกษาฯ													ดำเนินการแล้ว	114,000.00
รวม 2 โครงการ			188,000																114,000.00

(3)แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู	16,132,800	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด														อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,934,400.00
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู	5,644,800	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด														อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,808,200.00
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู	180,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด														อยู่ระหว่างดำเนินการ	112,000.00
รวม 3 โครงการ			21,957,600																	13,854,600.00

3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และอาชญากรรม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด														ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
รวม 1 โครงการ			10,000																	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 พันฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM2.5	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM2.5	300,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด															ดำเนินการแล้ว	7,830.00
รวม 1 โครงการ			300,000																		7,830.00

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	โครงการ รักรน้ำ รักรป่า รักรักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ	จัดกิจกรรมปลูกป่า รักรน้ำ รักรป่า รักรักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ	10,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด															ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	10,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด															ดำเนินการแล้ว	4,389.00
รวม 2 โครงการ			20,000																		4,389.00

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน

7.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในตำบลป่าพลู	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในตำบลป่าพลู	10,000	ตำบลป่าพลู	กองสาธารณสุขฯ														ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลป่าพลู	จัดกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลป่าพลู	50,000	ตำบลป่าพลู	กองสาธารณสุขฯ														ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการสุขภาพอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพ ีบาล ตรวจความสะอาดร้านค้าในตำบลป่าพลู	10,000	ตำบลป่าพลู	กองสาธารณสุขฯ														ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
รวม 3 โครงการ			70,000																	0.00

7.2 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียบ้านวังหลวง หมู่ที่ 1	อุดหนุนองค์กรประชาชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)	10,000	บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1	กองสาธารณสุขฯ														ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1	อุดหนุนองค์กรประชาชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)	10,000	บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1	กองสาธารณสุขฯ														ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของงานกิจกรรม จากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568		พ.ศ. 2569							ดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
13	โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีนบ้านแม่หาด หมู่ที่ 6	อุดหนุนองค์กรประชาชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)	10,000	บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6	กองสาธารณสุขฯ													ดำเนินการแล้ว	10,000.00
14	โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีนบ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7	อุดหนุนองค์กรประชาชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)	6,240	บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7	กองสาธารณสุขฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
15	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารบ้าน	อุดหนุนองค์กรประชาชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)	6,240	บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7	กองสาธารณสุขฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
16	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ดำเนินการด้านอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารบ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7	อุดหนุนองค์กรประชาชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)	7,520	บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7	กองสาธารณสุขฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
17	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8	อุดหนุนองค์กรประชาชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)	6,240	บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8	กองสาธารณสุขฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
18	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กแม่ลอบ หมู่ที่ 8	อุดหนุนองค์กรประชาชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)	6,260	บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8	กองสาธารณสุขฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
19	โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารบ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8	อุดหนุนองค์กรประชาชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)	7,500	บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8	กองสาธารณสุขฯ													ดำเนินการแล้ว	7,500.00
20	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ดำเนินการด้านอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารบ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9	อุดหนุนองค์กรประชาชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)	8,000	บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9	กองสาธารณสุขฯ													ดำเนินการแล้ว	8,000.00
21	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9	อุดหนุนองค์กรประชาชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)	6,000	บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9	กองสาธารณสุขฯ													ดำเนินการแล้ว	6,000.00
22	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9	อุดหนุนองค์กรประชาชน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)	6,000	บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9	กองสาธารณสุขฯ													ดำเนินการแล้ว	6,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมือง	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมือง	30,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด														ดำเนินการแล้ว	44,850.00
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	25,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด														ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู	ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	25,000	ตำบลป่าพลู	สำนักปลัด														ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
รวม 3 โครงการ			80,000																	44,850.00

8.2 พัฒนาการจัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	
						พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ป่าพลู	จัดเก็บภาษีรายได้ของ อบต.ป่าพลู	10,000	ตำบลป่าพลู	กองคลัง														ดำเนินการแล้ว	540.00
รวม 1 โครงการ			10,000																	540.00

